

Provincia di VERCELLI
Comune di ASIGLIANO V.SE

RIQUALIFICAZIONE
COMPLESSO SCOLASTICO
Progetto Preliminare



ALLEGATO alla D.G.C.
n. 66 del 17/10/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Giulio Catti)

- Cronoprogramma dei lavori


Proprietà:

AMM. COM. ASIGLIANO V.SE
Via Guglielmo Marconi, n° 29
Asigliano V.se , 13032 - VC -

Progettista:

ARCH. CHIOCCHETTI MAURIZIO
Corso Roma n° 67 - 13044 - CRESCENTINO - VC
Tel 0161.841850 - Fax. 0161.836134
Iscritto all'Albo degli Architetti di Vercelli al n. 288 IET
P.iva 01633620024
email: studio@architettochiocchetti.it

Data: Ottobre 2013



Nome attività	Durata	05 Mag 14		12 Mag 14		19 Mag 14		26 Mag 14		02 Giu 14																			
		07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	
Realizzazione edificio	126 g	▼																											
Allestimento cantiere e smobilizzo	4 g	Z1																											
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere	2 g	Z1																											
Scavo a sezione ristretta	5 g	Z1																											
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione	5 g	Z1																											
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione	4 g	Z1																											
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	4 g																												
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato	7 g																												
Montaggio di strutture prefabbricate in c.a.	9 g																												
Realizzazione muratura esterna	10 g																												
Realizzazione di divisori interni	7 g																												
Formazione di vespaio areato e massetto per pavimentazione interna	4 g																												
Montaggio di copertura in lamiera grecata	2 g																												
Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas	9 g																												
Realizzazione di impianto termico (autonomo)	10 g																												
Realizzazione di impianto elettrico interno	12 g																												
Installazione di ascensore per persone	6 g																												
Posa moduli fotovoltaici	10 g																												
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali	3 g																												
Cordoli, zanelle e opere d'arte	2 g																												
Realizzazione di marciapiedi	4 g																												
Formazione intonaci interni (tradizionali)	5 g																												
Posa di pavimenti per interni	11 g																												
Posa di serramenti interni	5 g																												
Posa di serramenti esterni	4 g																												
Montaggio pensilina	4 g																												
Tinteggiatura di superfici interne	6 g																												
Tinteggiatura di superfici esterne	5 g																												
LEGENDA Zona:																													
Z1 = ZONA UNICA																													

15 Set 14 22 Set 14 29 Set 14 06 Ott 14 13 Ott 14 20 Ott 14 27 Ott 14 03 Nov 14

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05

Z1 [REDACTED]

[REDACTED]

Z1 [REDACTED]

Z1 [REDACTED]

Z1 [REDACTED]

Z1 [REDACTED]

Z1 [REDACTED]

Z1 [REDACTED]